



Projet: Suivi RN 18

N° Dossier: Ref 008/2020

Client: DTP  
Lieu: Medea  
Date: 2020-03-03  
Réalisé par: BAKHTI

Vérifié par: LAIB

## MESURE DE LA DENSITÉ EN PLACE

Norme: NF P94-061-1

**Essai:** Compacité N=1

**Entreprise:** ENTP

**Type d'appareil :** Gamma densimètre

**Nature de la couche :** Couche de base

**Matériau:** GNT 0/25

**Densité sèche Max=** 1,93 t/m<sup>3</sup>

**Teneur en eau O.P.M=** 5,9 %

| N ° mesure | Endroit | Position | Densité sèche | Teneur en eau | Compacité (%) |
|------------|---------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 01         | 02+000  | G        | 1,90          | 4,50          | 98,45         |
| 02         | 02+100  | D        | 1,87          | 4,80          | 96,89         |
| 03         | 02+200  | M        | 1,85          | 4,50          | 95,85         |
| 04         | 02+300  | G        | 1,90          | 4,90          | 98,45         |
| 05         | 02+400  | D        | 1,88          | 5,10          | 97,41         |
| 06         | 02+500  | M        | 1,89          | 5,20          | 97,93         |
| 07         | 02+600  | D        | 1,84          | 5,50          | 95,34         |
| 08         | 02+700  | D        | 1,86          | 5,10          | 96,37         |